

Pyhärannan saunahanke



LOPPURAPORTTI

1. Toteuttajan nimi

Sallan Erä- ja Kalamiehet ry

2. Hankkeen nimi, hanketunnus ja toteutusaika

Hankkeen nimi:	Pyhärannan saunahanke
Hanketunnus:	10914
Toteutusaika:	1.10.2015-31.12.2016

3. Yhteenveto hankkeesta

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa saunarakennus Sallan Erä- ja Kalamiesten tukikohtaan Pyhjärven rannalle.

Kohteessa on jo kotarakennus virkistys- ja kokouskäyttöön, jota Sallalaiset seurat ja yhdistykset, kuin myös yksityishenkilöt ovat käyttäneet. Saunahankeen myötä kohteen palvelutarjonta lisääntyy merkittävästi, kun saunaan on tarkoitus tulla myös yöpymismahdollisuus muutamalle henkilölle. Rakennuksella on myös mahdollista matkailullista käyttöä, kun Pyhjärvenkalakantoja on tarkoitus elvyttää virkistyskalastusta silmällä pitäen.

4. Raportti

4. Hankkeen tavoitteet

- Sallan kirkonkylän ja toisaalta Sallatunturin väliin sijoittuva Pyhäjärvi on erinomainen luontokohde niin kyläläisille kuin matkailijoilla. Sallatunturissa toimii erittäin aktiivinen kyläyhdistys, joka osaltaan voi lisätä kohteen käyttöä. Näemme hankkeen olevan osa maaseudun elävöittämistä kuntakeskuksen läheisyydessä. Hanke tukee aiempaa hankkeena toteutetun kodan ja luontopolun käyttöä saumattomasti.
- Kohteessa pidetään paljon talkoita, riistankäsittelyä, kokouksia ym. joiden yhteyteen saunominen oleellisesti liittyy. Sallasta puuttuu myöskin ns. tilaussauna, joka olisi kaikkien käytettävissä
- Hankkeen tavoite on monipuolistaa kohteen virkistysmahdollisuuksia ja tarjota sallahalaisille ja matkailijoille toimiva vapaa-ajanvietto paikka kauniin Pyhäjärven rannalla. Saunasta tullaan pitämään varauskirjaa, kuten olemassa olevasta kodastakin ja siten voimme arvioida käyttöä.
- Kohderyhmään kuuluvat Sallan kirkonkylän ja lähialueiden asukkaat, seuran jäsenet, Sallan matkailuyrittäjät sekä muut yritykset ja yhdistykset eritoten kyläyhdistykset. Hankkeesta ei ole vielä tiedotettu. Kohteesta ja sen käyttömahdollisuuksista tiedotetaan keväällä, kun varsinainen käyttöaika kesä lähestyy.

5. Toteutus

- Heti rahoituspäätöksen varmistuttua Toukokuussa, tilattiin hirsikehikko ja aloitettiin hankkeen toteuttaminen.
- Rakennuspaikka merkittiin 3.6. ja rakennusalueen raivaus tehtiin 9.6. Pohjatyöt, salaojitukset, kaapelikanavoinnit, LVI kanavointi ja soranlevitykset tehtiin ajalla 9.-28.6. Hirsikehikko saapui tontille 22.7. ja pilareiden valu alkoi seuraavana päivänä. Routaeristys tehtiin 26.7. Hirsikehikon pystytys alkoi 28.7. ja kattokannattimien asennukseen päästiin 3.8. ja yläpohjan eristys tehtiin 6.8. Vesikatto ja räystäiden teko alkoi 8.8. ja terassin teko 10.8. Vesijohto- ja viemäryöt tehtiin 11.8. ja alapohja valmistui ajalla 15.-24.8. Huopakatto valmistui 19.8. Ulkomaalaukset tehtiin 20.-22.8. ja sähköasennukset 22.8. Ikkunat asennettiin 24.-25.8. Kattopanelointi tehtiin 29.-6.9. Hormien asennus tapahtui 2.-5.9. Ulkovuorilaudat, rännit ja paloportaat asennettiin 13.-14.9. Saunan lauteet asennettiin 16.-22.9. Keittiökalusteet asennettiin 30.9.-6.10. Verhotangot asennettiin 15.10. ja hattuhyllyt sekä naulakot 31.10. ja rakennus oli valmis.
- Talkootöihin osallistui kaikkiaan 38 eri henkilöä tehden yhteensä 2082,5 henkilötyötuntia ja 63 konetyötuntia.

- Hankkeen toteutuksesta vastasivat: Jaakko Jaakonsaari vastaavana rakennusmestarina. Arto Soppela perustus- ja rakennustyöt. Hannu Tervo rakennustyöt, Jaakko Jaakonsaari sähkötyöt, Matti Timoska LVI-työt, Antti Kivelä lupa-asiat ja paloturvallisuus ja Sointu Räsänen kirjanpito. Jussi Seppänen rahoitushakemus.
- kustannukset ja rahoitus
- Hankkeella ei ollut ohjausryhmää. Hankkeeseen liittyviä varsinaisia kokouksia ei ole ollut. Hankkeen aktiiviset toteuttajat ovat tavanneet lähes päivittäin ja sopineet yksityiskohdista. Kaikki seuran hallituksen jäsenet ovat osallistuneet hankkeen toteutukseen ja olleet sitä kautta koko ajan tietoisia tapahtumista.
- Toistaiseksi hanke on onnistunut erittäin hyvin, joskin budjetti on ylittynyt ja kaatuu siltä osin seuran maksettavaksi. Hankkeeseen ei enää liittyne riskejä, koska rakennus on valmis ja toimiva.


5. Tulokset ja vaikutukset

- Hankkeen tuloksia ja vaikutuksia voidaan arvioida vasta tulevan kesän aikana ja loputtua, kun nähdään millaiseksi käyttö muodostuu.

6. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Hankkeelle ei ole jatkotoimenpiteitä tiedossa, eikä suunnitelmissa.

Salla 27.1.2017



Jussi Seppänen
Puheenjohtaja

Liitteet: lehtijutut A4-kokoisiksi kopioituna, matkaraportit, muut mahdolliset selvitykset jne.