

LOPPURAPORTTI

Loppuraportissa tarkastellaan hankkeen edistymistä hyväksytyyn hankesuunnitelmaan ja yleishyödyllisissä investoinneissa investointisuunnitelmaan nähden.

1. Toteuttajan nimi

Sevetin Peurat ry

2. Hankkeen nimi ja hankenumero

Jalalla koreasti koko kylä 7580

3. Yhteenvedo hankkeesta (lisäksi muutama kuva tuetusta investoinnista)

Sevetin Peurat ry pani hankesuunnitelmansa tanssilavansa kunnostamisesta ja sähköistämisestä vireille 10.5.2018. Hankesuunnitelma vietiin Hyrrä-järjestelmän kautta Pohjoisimman Lapin Leader ry:n käsittelyyn 25.5.2018. Hankesuunnitelmaa täydennettiin 5.10.2018 Hyrrä-järjestelmään, ja myönteinen rahoituspäätös hankkeelle saatiin Lapin ELY-keskukselta 21.10.2018.

Töiden aikataulu suunniteltiin huhtikuun puolivälissä 2019, ja rakennustarvikkeet, sähkötyöt, sähkösopimukset, yms. asiaan liittyvät tilattiin. Varsinaiset työt alkoivat 21.5.2019 kaapeliojien kaivamisella ja kaapeleiden vetämisellä ja peittämisellä. Ellappi Oy asensi sähköt. Tellingit rakennettiin ja vanha huopakate poistettiin. Uutta aluslaudoitusta alettiin laittaa 7.6.2019. Sen jälkeen oli vuorossa palahuopakatteen asentaminen. Vanhaa lankkulattiaa päästiin hiomaan tasaiseksi 27.7.2019, minkä jälkeen seurasi filmiviirujen laitto lattiaan. Lopuksi alue siivottiin, huopajätteet kuljetettiin kunnan hyötyjäteasemalle ja aita laitettiin paikoilleen. Projekti valmistui töiden puolesta 2.8.2019.

4. Raportti

4.1. Hankkeen tavoitteet

- ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020 ja Peloton Pohjoisin 2014 – 2020 –kehittämisstrategia

Hankkeen tavoitteena oli käyttää hyväksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston Suomen osuuden varoja Pohjois-Suomen harvaan asuttujen alueiden ihmisten elinolojen parantamiseksi toteuttamalla Näätämon maarekisterikylän kolttien asutusalueella sellainen projekti, josta likipitään alueen kaikenikäiset ihmiset tulevat hyötymään usean vuosikymmenen ajan. Tarkoitus oli parantaa ihmisten viihtyvyyttä, mahdollisuutta virkistäytymiseen arjen keskellä ja luoda ihmisten omatoimisuudelle lisäpuitteita.

- hankkeen tavoitteet

Tavoitteena oli pelastaa Suomenkin mittakaavassa harvinaiseksi käynyt kylän tanssilava hiljalleen tapahtuvalta rappeutumiselta kunnostamalla se ja lisäämällä sen vetovoimaa ja käyttökelpoisuutta asentamalla lavalle ja kioskikopille sähköt.



Toisena tärkeänä tavoitteena oli näyttää alueen ihmisille, että Euroopan Unionin ja Suomen valtion kehittämishankkeisiin voidaan tarttua omatoimisesti ja tällä tavalla saada ihmisiin intoa huolehtia omasta asuinalueestaan ja viihtymisestäään sekä hyödyntää sen tarjoamia kehittämismahdollisuuksia.

4.2. Toteutus

- toimenpiteet

Hankkeen oma suunnittelu, suunnittelu Pohjoisimman Lapin Leader ry:n kanssa, yhteistyö Inarin kunnan kanssa luvista ja 10000 euron tilapäislainasta, tilaukset ja yhteistyö sähköurakoitsijan kanssa sekä toteutus talkootyönä kyläläisten ja Sevetin Peurat ry:n jäsenten kanssa.

- aikataulu

Suunnitteluvaihe 10.5.-22.11.2018, rakentamisen toteuttamisvaihe 15.4.-2.8.2019.

- resurssit

Oma jäsenistö, kyläläiset, PLL ry, Inarin kunta ja kunnanhallituksen myöntämä 10000 euron koroton laina ajalle 22.11.2018-31.7.2020 sekä Lapin ELY-keskus.

- toteutuksen organisaatio

Sevetin Peurat ry:n hallitus (varsinkin pj Veikko Feodoroff ja rahastonhoitaja-sihtööri Kari Toivola) ja yhdistyksen vuosikokouksen tekemät päätökset hankkeesta.

- kustannukset ja rahoitus

Kustannusarvio: 1) Tositteelliset kulut 11463,50 €; 2) Talkootyön osuus 6172,65 €; Yhteensä 17636,16 €
Toteutuneet kustannukset: 1) Tositteelliset kulut 11222,69 €; 2) Talkootyön osuus 6037,50 €; Yhteensä 17160,19 €.

- raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely, muu raportointi)

Seuran puheenjohtaja Veikko Feodoroff ja rahastonhoitaja-sihtööri Kari Toivola ovat toimineet tiiviissä yhteistyössä Pohjoisimman Lapin Leader ry:n ja Inarin kunnan kanssa hankkeen eri vaiheissa. Varsinaista erillistä raporttia ei hankkeesta ole laadittu johtuen hankkeen kompaktista sisällöstä ja toteutuksen tiiviistä aikataulusta. Hankkeen eteneminen ja seuranta ovat olleet koko ajan puheenjohtajan ja rahastonhoitaja-sihtöörin tiukassa valvonnassa.

- toteutusoletukset ja riskit

Lähtiessään laatimaan hankesuunnitelmaa Sevetin Peurat ry:llä oli vakaa käsitys siitä, että seura pystyy toteuttamaan hankkeen talkootyöosuudet ja saamaan koko projektin kunnialla valmiiksi, mikäli tarvikkeisiin, sähkötyöurakointiin, sähköliittymään, yms. saadaan Pohjoisimman Lapin Leader ry:n avulla tarvittava rahoitus.

Mitään mainittavampia riskejä seuran johto ei nähnyt eikä ole havainnut hankkeen toteutuksen aikanaan.

4.3. Yhteistyökumppanit

Seuratasoisia rinnakkaisia yhteistyökumppaneita ei Sevetin Peurat ry:llä hankkeen suunnittelussa eikä toteuttamisessa ole ollut.

Valmistunutta tanssilavaa seuraa olettaa kylän koulun, asukasryhmien, kylän hallinnon ja kulttuuriyhdistysten käyttävän asukkaiden virkistymiseen, omatoimisuuteen ja voimaantumiseen.

4.4. Tulokset ja vaikutukset

Valmistunut, uuden katon ja lattian sekä sähköt saanut tanssilavakokonaisuus on saanut osakseen suurta myönteistä huomiota.



Ihmiset ovat malttamattomina odottaneet milloin päästään pitämään kunnostetun ja sähköistetyn lavan avajaistanssit.

Heille on kerrottu, että kesällä 2020 tämä onnenhetki lopultakin koittaa.

Kyllä nyt ei tanssijoiden jalat enää jää kahden lankun väliseen rakoon, kuten aiemmin saattoi tapahtua, ja myös perunajauhojen menekki paikallisissa kaupoissa vähenee!

Jalalla vaan koreasti koko kylä!

5. Mikäli hankkeella on ohjausryhmä, ohjausryhmän arvio hankkeen toteutuksesta (tämä tulee käsitellä viimeisessä ohjausryhmän kokouksessa) ja esitykset jatkotoimenpiteiksi

Meillä ei ollut erillistä ohjausryhmää.

Raportin laatijat: **Kari Toivola ja Veikko Feodoroff**

Liitteet: 4 lehtijuttua, 3 kuvaa katon ponttilaudotuksesta 2 kuvaa lattian hiomisesta ja 2 kuvaa filmiviirojen asennuksen lopputuloksesta.

lehtijutut A4-kokoisiksi kopioituna ja muutama kuva tuetusta investoinnista