

LOPPURAPORTTI

1. Toteuttajan nimi

Tornion Kansantalosäätiö SR

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Sauna kylän kupheessa 52711

3. Yhteenveto hankkeesta

Hanke on yleishyödyllinen investointihanke, jonka puitteissa toteutettiin Tornion Järjestötalon pohjakerroksen tyhjillään oleviin tiloihin saunaosaston rakentaminen. Tiloihin kuuluu: oleskelutila, wc, pukuhuone, peseytymistila ja sauna. Kaikkiin tiloihin on esteetön kulku rollaattorilla ja pyörätuolilla.

4. Raportti

4.1. Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on lisätä kaupunki- ja maaseudun ihmisten vuorovaikutusta sekä parantaa ja monipuolistaa harrastus ja vapaa-ajantoimintoja niin maaseudulla kuin kaupungissa asuvien torniolaisten keskuudessa. Järjestötalossa toimivia yhdistyksiä aktivoidaan yhteistyöhön kylien kanssa kylätoiminnan kehittämiseen ja vuorovaikutukseen. Maaseudun ja kaupungin asukkaiden yhteiset virkistyspäivät tarjoavat hyvän mahdollisuuden vuorovaikutukseen. Maaseudulta kaupunkiin muuttaneet ikäihmiset saavat virkistyspäivien kautta pidettyä yllä yhteyttä kotikylisään asuviin saman ikäisiin ystäviinsä. Virkistystoimintaa voidaan laajentaa myös yhteisiin saunailtoihin, illanviettoihin ja muihin aktiviteetteihin. Myös kaupungin eri kylien kyläyhdistykset ja muut kylätoimijat voivat kokoontua yhteisiin tapaamiin ja neuvonpitoihin. Saunaosaston rakentaminen tulee näin ollen palvelemaan erinomaisesti kylien ihmisiä. Tavoitteena on myös tarjota mahdollisuutta pienimuotoiseen pyykin pesuun ja kuivatukseen. Samoilla koneilla voidaan pestä ja kuivata myös saunaosaston pyyheliinat. Tuloksia voidaan seurata hyvin yksinkertaisesti kirjaamalla käyttäjien määrää ja tekemällä kyselyitä käyttäjille. Hankkeella tavoitellaan myös Järjestötalon laajempaa käyttöä ja käyttäjäkuntaa.

4.2. Toteutus

a. Toimenpiteet

Järjestötalon alakerran eteläpäädyn varastotilaksi muodostunut vanha peilisali tyhjennettiin kaikenlaisesta tavarasta ja tiloihin rakennettiin rakennusmestari Arvo Keränen laatiman suunnitelma mukaan saunaosasto 10 – 15 hengelle. Löylyhuone ja peseytymistilat rakennettiin vanhaan peilisaliin, josta puhkaisuun ovi vanhaan askarteluhuoneeseen, josta saatiin tilaa pukuhuoneelle. Oleskelutila muodostettiin vanhaan henkilökunnan pukuhuonetilaan, jonne sijoitettiin myös kuivaava pyykinpesukone. Tiloihin hankittiin uudet asianmukaiset kalusteet ja kaikki vanhat ”eripari” kalusteet kierrätettiin.

b. Aikataulu

Hanke toteutettiin ajalla 25.2. – 19.6.2019

c. Resurssit

Hanke kilpailutettiin ja toteutettiin edullisimman tarjouksen antaneiden urakoitsijoiden toimesta. Rakennustyöstä vastasi Oulun Kuivaustekniikka Oy, LVI-töistä LVI Timo Pohjola Oy ja sähköistöistä Paikallis-Sähkö Oy. Rahoitus Leader-rahoitus 60% ja Tornion Kansantalosäätiön oma rahoitus 40%.

d. Toteutuksen organisaatio

Hankkeen kokonaisvastuu oli Tornion Kansantalosäätiön hallituksella ja toiminnanjohtajalla. Hankkeen valvojana säätiön puolesta toimi rakennusmestari Arvo Keränen, jonka johdolla pidettiin työmaakokoukset aina tarvittaessa.

e. Kustannukset ja rahoitus

Hanke toteutettiin hankesuunnitelman mukaisesti ja hankkeen kustannukset olivat yhteensä 99.729,72 euroa, jonka rahoitus jakaantui seuraavasti:

Myönnetty avustus 60%	59.837,83 €
Omarahoitus	39.891,89 €

Yhteensä	99.739,72 €
----------	-------------

Avustus jakaantui seuraavasti:

EU-osuus	25.131,88 €
Valtio	22.738,38 €
Kunta	11.967,57 €

Yhteensä	59.837,83 €
----------	-------------

Hankkeen kaikki lisätyöt tehtiin Tornion Kansantalosäätiön omalla rahoituksella.

f. Raportointi ja seuranta

Hankkeesta raportoidaan rahoittajan antaman ohjeistuksen mukaisesti.

g. Toteutusolehtukset ja riskit

Yleisön esittämän kiinnostuksen perusteella voidaan olettaa, että toiminta toteutuu suunnitellusti. Riskinä on se, että toiminta ei tavoita maaseudun ihmisiä.

4.3. Yhteistyökumppanit

Hankkeen valmistuttua pääyhteistyökumppanina toimii Tornion Järjestötalon toimintaa pyörittävä Kumppanuuskeskus Luotsi ry, joka koordinoi tilojen käyttöä.

4.4. Tulokset ja vaikutukset

Tuloksia ja vaikutuksia on tässä vaiheessa vaikea arvioida, sillä tilaa on käytetty tämän raportin kirjoittamiseen mennessä kaksi kertaa. Käyttäjistä 2/3 osalla on maaseututausta. Käyttöä seurataan ja vaikutuksia arvioidaan jatkuvasti.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Toimintaa ja tilojen käyttöä seurataan säännöllisesti ja tilojen markkinointiin panostetaan.

Torniossa 13.8.2019

Tornio Kansantalosäätiö SR



Sauli Hyöppinen
toiminnanjohtaja