

LOPPURAPORTTI

Loppuraportissa tarkastellaan hankkeen edistymistä hyväksytyyn hankesuunnitelmaan ja yleishyödyllisissä investoinneissa investointisuunnitelmaan nähden.

1. Toteuttajan nimi
Utsjoen Kuohu ry
2. Hankkeen nimi ja hankenumero
Wintersport Utsjoki
171726
3. Yhteenvedo hankkeesta (lisäksi muutama kuva tuetusta investoinnista)
Kunnostimme Utsjoen kirkonkylän urheilukentän huoltorakennuksen wc- ja pukuhuonetilat sekä hankimme ulkoalueiden kunnossapitoon tarkoitettuun kunnan mönkijään telamatot, jotka auttavat jääkiekkokaukalon puhdistamisessa ja latuverkoston ylläpidossa.





4. Raportti

4.1. Hankkeen tavoitteet

Hanke on parantanut kunnan talviulkoliikuntapalveluita ja lisännyt erityisesti lasten ja nuorten liikuntaharrastusmahdollisuuksia.

4.2. Toteutus

Syyskuussa 2021 hankkeen toteutus aloitettiin tyhjentämällä kunnostettavat tilat. Tilojen tyhjentämiseen osallistui muutaman paikkakunnan aikuisen lisäksi useampia nuoria 10-17 vuotiaita. Nuoret olivat myös mukana tilojen purkamisessa. Purkujätteet ja roskat kuljetettiin peräkärriyllä Utsjoen kirkonkylän siirtohuone- ja hyötyjäteasemalle.

Rakennustarvikkeiden hankinnan jälkeen kitattiin ja hiottiin maalattavat seinät ja katto sekä pukutilojen väliseiniin asennettiin osb-levyt.

Seiniä ja kattoa päästiin maalaamaan lokakuussa. Tämä oli hyvin aikaa vievä prosessi talkoolaisten vähäisyyden vuoksi. Maalaamista riitti vielä joulukuullekin, kun huomasimme maalata myös pukutilojen penkit, kannattimet, hyllyt ja naulakot. Väreinä käytimme harmaata ja valkoista.

25.-26.10. asennettiin ja liimattiin uudet wc-pytyt paikoilleen. Heti seuraavana päivänä saimme laitettua uudet wc-ovet paikoilleen ja asennettua niihin vanhoista ovista talteen otetut kahvat ja helat. Tämän jälkeen vuorossa oli listoitus ja uuden ulko-oven asennus.

Marraskuun ensimmäisenä päivänä oli varmasti hankkeen raskain työosuus edessä, kun kannoimme painavat mattorullat sisälle ja leikkasimme niistä sopivat palat betonilattian suojaksi. Samana iltana saimme vielä asennettua vanhat pois otetut hyllyt ja kaapistot paikoilleen. Mukana tuolloin talkoissa oli useampi rakennusalan ammattilainen ja pohjoisen voimamiehet.

Lattiamaton asennuksen jälkeen Ellappi Oy:n sähkömies kävi asentamassa talkoilla heiltä tilatut kattovalaisimet paikoilleen. Tämän jälkeen ikkunoiden pesun ja loppusiivouksen näkikin hyvin tehdä.

Viimeiset naulakot ja penkit saatiin ruuvattua paikoilleen joulukuun puolessavälissä.

Mönkijän telasarja tilattiin Ranuan Tarvikekeskukselta ja niiden saavuttua Utsjoelle, telamatot asennettiin talkoovoimin paikoilleen mönkijään.

Hankkeen lopulliset tositteelliset kustannukset olivat yhteensä 9.543,25 euroa. Rakennustarvikkeiden kallistumisesta huolimatta tositteelliset kustannukset jäivät 2.623,75 euroa kustannusarviota pienemmiksi ja laskut saatiin seuran varoilla maksettua.

4.3. Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneina ovat toimineet Utsjoen kunta, Ellappi Oy, LVI Pentti Paadar ja LeK-Palvelut.

4.4. Tulokset ja vaikutukset

Pukuhuone- ja wc-tilat on saatu kuntoon ja ne ovat olleet arkipäivisin todella aktiivisesti koulun ja varhaiskasvatuksen käytössä heidän ollessa luistelemassa. Iltaisin luistelukenttää ovat käyttäneet pääasiassa paikkakunnan lapset ja nuoret. Loma-aikoina käyttäjät lisääntyvät matkailijoista.

Telamattosarja on lisännyt huomattavasti mönkijät käytännöllisyyttä luistelukaukalon aurauksessa ja hiihtomaan valmisteluissa/ kunnostamisessa.

Raportin laatija: Heidi Keskitalo

Liitteet: lehtijutut A4-kokoisiksi kopioituna, matkaraportit, muut mahdolliset selvitykset jne.